

産業廃棄物処理施設の維持管理状況

医王環境(株) 最終処分場<グリーンコスモス>

1. 埋立処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	単位	2023年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
測定日		31日	28日	31日	30日									
廃プラスチック類	m <sup>3</sup> /月	29.75	26.00	61.70	82.75									200.20
金属くず	m <sup>3</sup> /月													0.00
ゴムくず	m <sup>3</sup> /月													
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	m <sup>3</sup> /月	28.50	31.00	38.50	14.75									112.75
がれき類	m <sup>3</sup> /月	18.00	23.40	22.70	54.50									118.60
計	m <sup>3</sup> /月	76.25	80.40	122.90	152.00									431.55
うち、石綿含有産業廃棄物	m <sup>3</sup> /月	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
残余容量	m <sup>3</sup>	20,399.30	20,318.90	20,196.00	20,044.00									

2. 施設の点検（維持管理計画に基づく点検）

施設の点検実施月	2023年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	備考
回数（日）	1(23)	1(24)	1(30)	1(28)									
コンクリート擁壁	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
築堤	〃	〃	〃	〃									
浸透水集排水管	〃	〃	〃	〃									
洪水調整池兼沈砂池	〃	〃	〃	〃									
取付道路	〃	〃	〃	〃									
その他付帯施設	〃	〃	〃	〃									
講じた措置の内容	—	—	—	—									

3. 展開検査

展開検査実施月	2023年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	備考
展開検査回数	15	19	32	29									
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日	0	0	0	0									
講じた措置の内容	—	—	—	—									

4. 水質検査（維持管理計画に基づく点検）

項目	浸透水	周縁地下水	周縁地下水
採取場所	集排水口	井戸No.1	井戸No.2
採取日	別表-1及び 別表-2のとおり	別表-1及び 別表-2のとおり	別表-1及び 別表-2のとおり
分析結果が得られた日	同上	同上	同上
分析結果	同上	同上	同上
異常の有無	無	無	無
講じた措置の内容	—	—	—

5. 残余容量 (2023年4月30日現在)

埋立面積	15,000m <sup>2</sup>
埋立容量	177,400m <sup>3</sup>
残余容量	20,044.00m <sup>3</sup>

