

産業廃棄物処理施設の維持管理状況

医王環境㈱ 最終処分場<グリーンコスモス>

1. 埋立処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	単位	2020年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
測定日		31日	28日	31日	30日									
廃プラスチック類	m ³ /月	122.40	120.20	185.40	306.20									734.20
金属くず	m ³ /月													
ゴムくず	m ³ /月													
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	m ³ /月	52.00	136.10	67.20	160.60									415.90
がれき類	m ³ /月	12.90	14.80	18.10	57.70									103.50
計	m ³ /月	187.30	271.10	270.70	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,253.60
うち、石綿含有産業廃棄物	m ³ /月	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
残余容量	m ³	400,854.00	400,582.70	400,312.00	399,787.50									

2. 施設の点検（維持管理計画に基づく点検）

施設の点検実施月	2020年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	備考
回数（日）	1(21)	1(27)	1(27)	1(30)									
コンクリート擁壁	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
築堤	〃	〃	〃	〃									
浸透水集排水管	〃	〃	〃	〃									
洪水調整池兼沈砂池	〃	〃	〃	〃									
取付道路	〃	〃	〃	〃									
その他付帯施設	〃	〃	〃	〃									
講じた措置の内容	—	—	—	—									

3. 展開検査

展開検査実施月	2020年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	備考
展開検査回数	25	52	45	52									
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日	0	0	0	0									
講じた措置の内容	—	—	—	—									

4. 水質検査（維持管理計画に基づく点検）

項目	浸透水	周縁地下水	周縁地下水
採取場所	集排水口	井戸No. 1	井戸No. 2
採取日	別表-1及び 別表-2のとおり	別表-1及び 別表-2のとおり	別表-1及び 別表-2のとおり
分析結果が得られた日	同上	同上	同上
分析結果	同上	同上	同上
異常の有無	無	無	無
講じた措置の内容	—	—	—

5. 残余容量

(2026年4月30日現在)

埋立面積	45,500m ²
埋立容量	570,890m ³
残余容量	399,787.50m ³

水質測定結果

医王環境(株) 〈グリーンコスモス〉

[illegible]