

産業廃棄物処理施設の維持管理状況

医王環境(株) 最終処分場<グリーンコスモス>

1. 埋立処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	単位	2024年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
測定日		31日	29日	31日										
廃プラスチック類	m³/月	73.00	95.80	148.00										316.80
金属くず	m³/月													
ゴムくず	m³/月													
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	m³/月	36.00	59.50	38.30										133.80
がれき類	m³/月	21.20	16.50	25.00										62.70
計	m³/月	130.20	171.80	211.30										513.30
うち、石綿含有産業廃棄物	m³/月	0.00	0.00	0.00										0.00
残余容量	m³	17,779.10	17,607.30	17,386.00										

2. 施設の点検（維持管理計画に基づく点検）

施設の点検実施月	2024年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	備考
回数（回）	1(30)	1(27)	1(25)										
コンクリート擁壁	異常なし	異常なし	異常なし										
築堤	〃	〃	〃										
浸透水集排水管	〃	〃	〃										
洪水調整池兼沈砂池	〃	〃	〃										
取付道路	〃	〃	〃										
その他付帯施設	〃	〃	〃										
講じた措置の内容	—	—	—										

3. 展開検査

展開検査実施月	2024年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	備考
展開検査回数	19	19	34										
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日	0	0	0										
講じた措置の内容	—	—	—										

4. 水質検査（維持管理計画に基づく点検）

項目	浸透水	周縁地下水	周縁地下水
採取場所	集排水口	井戸No. 1	井戸No. 2
採取日	別表-1及び 別表-2のとおり	別表-1及び 別表-2のとおり	別表-1及び 別表-2のとおり
分析結果が得られた日	同上	同上	同上
分析結果	同上	同上	同上
異常の有無	無	無	無
講じた措置の内容	—	—	—

5. 残余容量（2024年 3月31日現在）

埋立面積	15,000㎡
埋立容量	177,400㎡
残余容量	17,386.00㎡

