

産業廃棄物処理施設の維持管理状況

医王環境㈱ 最終処分場<グリーンコスモス>

1. 埋立処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	単位	2022年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
測定日		31日	28日	31日	30日	31日	30日							
廃プラスチック類	m ³ /月	127.00	111.75	155.75	357.75	328.00	246.00							1,326.25
金属くず	m ³ /月													
ゴムくず	m ³ /月													
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	m ³ /月	36.50	29.00	39.25	229.50	150.25	117.50							602.00
がれき類	m ³ /月	117.00	131.00	131.75	572.00	638.75	53.50							1,644.00
計	m ³ /月	280.50	271.75	326.75	1,159.25	1,117.00	417.00							3,572.25
うち、石綿含有産業廃棄物	m ³ /月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
残余容量	m ³	25,701.50	25,429.75	25,103.00	23,943.75	22,826.75	22,409.75							

2. 施設の点検（維持管理計画に基づく点検）

施設の点検実施月	2022年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	備考
回数（日）	1(25)	1(28)	1(29)	1(28)	1(30)	1(28)							
コンクリート擁壁	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
築堤	〃	〃	〃	〃	〃	〃							
浸透水集排水管	〃	〃	〃	〃	〃	〃							
洪水調整池兼沈砂池	〃	〃	〃	〃	〃	〃							
取付道路	〃	〃	〃	〃	〃	〃							
その他付帯施設	〃	〃	〃	〃	〃	〃							
講じた措置の内容	—	—	—	—	—	—							

3. 展開検査

展開検査実施月	2022年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	備考
展開検査回数	47	46	58	58	66	25							
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日	0	0	0	0	0	0							
講じた措置の内容	—	—	—	—	—	—							

4. 水質検査（維持管理計画に基づく点検）

項目	浸透水	周縁地下水	周縁地下水
	集排水口	井戸No. 1	井戸No. 2
採取場所			
採取日	別表-1及び 別表-2のとおり	別表-1及び 別表-2のとおり	別表-1及び 別表-2のとおり
分析結果が得られた日	同上	同上	同上
分析結果	同上	同上	同上
異常の有無	無	無	無
講じた措置の内容	—	—	—

5. 残余容量 (2022年6月30日現在)

埋立面積	15,000m ²
埋立容量	177,400m ³
残余容量	22,409.75m ³

水質測定結果

医王環境㈱ <グリーンコスモス>

1) 試料名				浸透水																							
				2022年 1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
2) 採取した年月日				12日	20日	9日	16日	9日	16日	8日	19日	9日	18日	8日	22日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日		
3) 測定結果が得られた日				19日	25日	15日	22日	14日	22日	18日	26日	18日	25日	14日	28日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日		
4) 測定結果																											
No	検査項目	単位	基準値																								
1	水素イオン濃度 (pH)	-	5.8~8.6	7.8	8.2	8.2	8.1	8.2	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.4												
2	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	20	<0.5	1.1	1.2	1.9	0.6	0.8	0.7	0.9	0.8	0.7	1	1												
3	浮遊物質 (SS)	mg/L	200	<1	3	<1	2	<1	1	<1	<1	<1	1	1	<1												